COUNTER APP — TALLY & CLICKER · 印刷用シート

資材の見積と実績・ロス

工事を締めて、実際のロス率を知る

使い方

1. 各資材、単位、拾い出しの正味数量、見込んだロス%を書き写します。
2. 工事の締めに、納品数、施工数（実際に使った正味数量）、残材（返品または再利用できる在庫）を書きます。
3. ロス = 納品 − 施工 − 残材。実際のロス% = ロス ÷ 施工 × 100。次の見積に使います。

工事 / 住所 _____ 見積担当 _____

開始 – 完了 _____ カウント担当 _____

資材	単位	正味拾い出し数量	見込みロス%	発注数量	納品	施工	残材	ロス数量	実際のロス%	メモ（原因、端材の再利用）

端材や使い残しは、意図的に再利用しない限りロスです。次の見積が公平になるように、再利用した端材はメモに書いてください。

© 2026 GiveMeMood